

ZÁPIS z kontrolního dne stavby č.17 dne 4.4.2023

Název stavby:

„**Silnice II/496: Kladná - Žilín (stavební část města Luhačovice)**“

Investor: město Luhačovice

Nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Zhotovitel:

Přítomni: dle prezenční listiny

Program KD

1. Prohlídka stavby
2. Kontrola provádění prací a harmonogramu stavby dle SOD a norem
3. Různé

1. Prohlídka stavby.

Byla provedena prohlídka stavby.

Práce na objektech města jsou po zimní přestávce obnoveny.

Objekty města:

Řešena koordinace realizace stavebních objektů.

Realizované práce:

SO 111 Napojení MK a sjezdů

SO 121 Chodníky, vjezdy a nástupiště

2. Kontrola a úkoly

- 1) Pravidelné kontrolní dny budou probíhat v úterý **v 9.00 hod se srazem na místě stavby**, a to 1 x za 2 týdny, nezávisle na KD budou probíhat kontroly TD dle smlouvy o dílo a BOZP.
- 2) Z každého KD bude sepsán zápis, který bude účastníkům rozeslán elektronicky k připomínkování a poté bude na dalším KD podepsán (min. zástupci zhotovitele, objednatele a popř. dle účasti autorem PD a BOZP) jeho konečná verze.
- 3) V zápise budou v případě stanovení úkolů uvedeny termíny jejich splnění a odpovědná osoba.
- 4) Zápisy z KD BOZP budou psány samostatně koordinátorem a zasilány elektronicky, případně zapsány do stavebního deníku dle potřeby.
- 5) Projektant stavby se bude účastnit na KD dle objednávky o autorském dozoru – příkazní smlouvy nebo na základě telefonické výzvy objednatele, na dnešním KD nebyl přítomen.
- 6) Veškeré případné odchylky od PD musí být odsouhlaseny TDI, projednány předem dle smlouvy o dílo, Čl. X, bodu 1, odst. d, před zakrytím zaměřeny a následně zakresleny v DSP, trvá po celou dobu stavby, popř. zapsány min. ve stavebním deníku (VCP i MNPC) - trvá

3. Různé

Dnešního dne proběhla pochůzka po stavbě, při které byly řešeny připomínky a požadavky občanů.

- před č. p. 57 bude upraven obrubník a zelená plocha tak, aby byl zlepšen výjezd vozidel z obslužné komunikace
- před novou opěrnou zdí SO 241 vpravo bude osazena nová lavička pro pěší – zajistí město přes Technické služby
- kamenný skluz od č. p. 56 k silnici bude vyčištěn a napojen do nově zbudovaných žlabů podél silnice II/496 – zajistí město přes Technické služby
- před č. p. 59 bude v novém chodníku zřízen vjezd k nemovitosti
- před č. p. 62 zhotovitel zpřístupní vodovodní šoupě, majitel nemovitosti si na vlastní náklady ohraničí vjezd k domu betonovými obrubníky (objednatel s tímto řešením souhlasí).
- před č. p. 63 bude prostor mezi chodníkovým obrubníkem a stávající plotovou zídou zabetonován. Následně se povrch zídky očistí tlakovou vodou a natře sjednocujícím nátěrem.
- vedle č. p. 63 směrem k mostu bude kamenivem a asfaltovým recyklátem dosypán sjezd.
- před č. p. 67 bude na chodníku odstraněna vrstva LA a nahrazena povrchem z asfaltového betonu.
- u č.p. 66 bude opraven chodník a dosypán sjezd kamenivem a asfaltovým recyklátem jako u č.p. 63
- u č. p. 2 bude chodník (podél zastávky) protažen k rohu objektu, dále bude osazeno zábradlí mezi opěrnou zdí a brankou k nemovitosti tak, aby se branka zavírala do zábradlí. S majitelem objektu bylo zároveň dohodnuto technické řešení prodloužení chodníku.

Další KD proběhne 18.4.2023 v 9 hodin.






Zapsal TDI: Stanislav Brázdil

PREZENČNÍ LISTINA
z kontrolního dne

k akci : Silnice II/496: Kladná – Žilín (stavební část města Luhačovice)

místo jednání: zařízení staveniště

datum jednání: 4.4.2023

Organizace	Jméno	Podpis	Telefon
Město Luhačovice	Stanislav Brázdil		737 288 932
PORR a.s.	Radim Kokeš		602 695 299
Město Luhačovice	Ing. Magdalena Blahová		577 197 444
Město Luhačovice	Bc. Jiří Černobila		577 197 400
Vlk-stavební	Tomáš Vlk		602 756 807
SITEL, spol. s r.o.	Tomáš Martinec		606 712 158
<i>Město Luhačovice</i>	<i>Ing. Jiří Šustek</i>		<i>725 122 456</i>