ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMOGRAM

SATES morava

Stavba : Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY		LÁZEŇSKÁ SEZONA	ZIMNÍ OBDOBÍ
Rok		2014	2015
Měsíc		duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen	
Týden		14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.	
	Převzetí staveniště		
SO 01.1	Komunikace Dr. Veselého - 2. etapa		
	zemní práce, základy, trub.vedení,bourání		
	svislé a kompl. kce, podlahy a podl. kce		
	komunikace, doplňující kce		
SO 01.2	Komunikace Dr. Veselého - 1. etapa		
	zemní práce, základy, trub.vedení,bourání		
	svislé a kompl.kce		
	komunikace, doplňující kce		
SO 01.3	Komunikace Dr. Veselého - stav. přípr.		
	zemní práce, trub.vedení, vodor.kce,bourání		
	svislé a kompl. kce, podlahy a podl. kce		
	izolace, komunikace, doplň. práce		
	kce truhlářské, elektroinstalace		
SO 02	Opěrné zdi - 2. etapa		
	zemní práce, základy, úprava podloží,bourání		
	svislé kce,sloupy, pilíře,		
	vodorovné kce, podlahové kce, izolace		
	dokonč. práce, kce tesařské, nátěry		
SO 03	Schodiště 1. a 2. etapa		
	zemní práce, základy, bourání,		
	vodor.kce, podlahové kce, svislé kce, nátěry		
	schodiště, dokonč. Kce		
SO 04.1	Veřejné osvětlení - 2. etapa		
	demontáže, zemní práce,		
	hrubá montáž		
	kompletace, vyzkoušení		
SO 04.2	Veřejné osvětlení - 1. etapa		
	demontáže, zemní práce,		
	hrubá montáž		
	kompletace, vyzkoušení		
SO 05	Úprava rozv.skříně NN ul. Dr. Veselého (bude provedeno distributorem)		
SO 06.1	Dešťová kanalizace - 2. etapa		
	bourání, zemní práce, přípravné práce		
	podkladní vrstvy, potrubí, zásypy		
	ostatní kce a práce		
SO 06.2	Dešťová kanalizace - 1. etapa		
	bourání, zemní práce, přípravné práce		
	podkladní vrstvy, potrubí, zásypy		
	ostatní kce a práce		
SO 07.1	Rekonstrukce vodovodu - 2. etapa		
	bourání, zemní práce, přípravné práce		
	podkladní vrstvy, potrubí, zásypy		
	kryty komunikací, elektroinstalace		
SO 07.2	Rekonstrukce vodovodu - 1.etapa		
	bourání, zemní práce, přípravné práce		
	podkladní vrstvy, potrubí, zásypy		
	kryty komunikací, elektroinstalace		
SO 08	Přeložka trasy minerál. vody - 1. etapa		
	bourání, zemní práce, přípravné práce		
	základy, podkladní vrstvy, potrubí		
	dokonč.práce, elektromontáže		
SO 09.1	Sadové úpravy - ozelenění svahu Dr.Veselého		
	příprava půdy, kokos. rohož		
	výsadba dřevin, hnojení		
SO 09.2	Sadové úpravy - vegetační úpravy		
	pokácení stromů a keřů, likvidace pařezů,		
	příprava půdy, odplevelení		
	výsadba dřevin, hnojení		
SO 12	Rekonstrukce parovodu		
	stěny a příčky		
	ostatní kce na trubním vedení		
SO 13	Přemístění VTA vč. kabel. příp. - 2. etapa		
	demontáže		
	kabelová přípojka, telebox		
	Předání a převzetí díla		
SO ??	Rekonstrukce plynovodu - bude provedeno mimo SoD - zajišťuje objednatel		

Zahájení prací - předpoklad :	1.4.2014
Ukončení prací - předání díla:	do 30.5.2015
Celková doba realizace :	425 kalendářních dnů

Ve Valašském Meziříčí dne 19.3.2014

pozn: **Harmonogram je platný za předpokladu příznivých tedy technologicky přípustných klimatických podmínek v rámci stavebních norem , dále při vhodné součinnosti objednatele v řešení případných problémů se správci inž.sítí a pod...**

.....

Ing. Lubomír Macák
jednatel